



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

ที่.....ชย.๓/๓๓๐๑/.....วันที่.....๑๔.....ตุลาคม....๒๕๖๓/.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓/.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓/ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓/ จึงได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาของแต่ละกองงาน เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓/

บัดนี้ สำนักปลัด ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล รายงานผล การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓/ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียด ปรากฏตามเอกสาร แนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางรัตนา นาสูงเนิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

.....
.....

(นางสาวชนพิศ เลิศประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความคิดเห็น.....

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

.....

.....



(นายสุทธิดีศักดิ์ สังข์ทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

☐

เห็นชอบ ให้ดำเนินการตามที่เสนอข้างต้น

☐

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....



(นายสมพงษ์ ผิวรักษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกก



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนกก

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนกก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โทร ๐๔๔-๐๕๖๓๙๑
โทรสาร ๐๔๔-๐๕๖๓๙๒

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานและพอเพียงต่อความต้องการของประชาชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านกอก - บุญชัยฟาร์ม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 79-041 (ช่วงที่ 4) บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 45 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร ให้ส่งทางลงสู่กรังตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และก่อสร้างตามแบบ อบต. กำหนด	150,000	132,000	18,000	✓				5 ก.พ.67	5 พ.ค.67	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางหลอด ลายภูคำ - บ้านนางสมคิด คงสกุล (ช่วงที่ 2) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 66 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 231 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และก่อสร้างตามแบบ อบต. กำหนด	150,000	150,000	-	✓				5 ก.พ.67	5 พ.ค.67	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบบ้านหลุบบัว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 79-057 (ช่วงที่ 1 บ้านนางสมปอง - บ้านนายแสร้) บ้านหลุบบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 58เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร ไล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย และก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด	150,000	150,000	-	✓				5 ก.พ.67	5 พ.ค.67	กองช่าง	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าพ่อ - ห้วยลำคันฉู บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 58เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร ไล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย และก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด	150,000	150,000	-	✓				5 ก.พ.67	5 พ.ค.67	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจ่านงค์ มุ่งพันกลาง - บ้านนายโกวิทย์ มุ่งพันกลาง บ้านสระสีเหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 58 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย และก่อสร้างตามแบบ อบต. กำหนด	151,000	150,700	300	✓				20 ก.พ.67	20 พ.ค.67	กองช่าง	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพงษ์ เวहन (ช่วงที่ 2) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 58 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย และก่อสร้างตามแบบ อบต. กำหนด	150,000	149,500	500	✓				20 ก.พ.67	20 พ.ค.67	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประจวบ พุดตาล - บ้านนายสุชาติ สงสนธิ (ช่วงที่ 5) บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และก่อสร้างตามแบบ อบต. กำหนด	150,000	150,000	-	✓				20 ก.พ.67	20 พ.ค.67	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคองคาล้อม - ฝายบ้านตลาด รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขย.ถ 79-065 (ช่วง บ้านนายวิจิต - บ้านนางสมร) บ้านคองคาล้อม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 58 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร ไล่ทางลงสู่กรังตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย และ ก่อสร้างตามแบบ อบต. กำหนด	150,000	150,000	-	✓				4 มี.ค.67	3 มิ.ย.67	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญจันทร์ สันเหม - บ้านนางบังอร อิ่มแก้ว (ช่วงที่ 1) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง กว้างตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด	150,000	150,000	-	✓				4 มี.ค.67	3 มิ.ย.67	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่วมใจ 7 (ช่วงที่ 7) บ้านกอก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 76 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย และ ก่อสร้างตามแบบ อบต. กำหนด	150,000	148,000	2,000	✓				20 มี.ค.67	16 มิ.ย.67	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางมา อาจชัย - บ้านนางสมวงศ์ มาภักดี (ช่วงที่ 2) บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย และ ก่อสร้างตามแบบ อบต. กำหนด	150,000	149,500	500	✓				12 มี.ค.67	10 มิ.ย.67	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกวี - บ้านนายเรงชัย หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 58 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด	150,000	130,000	20,000	✓				5 เม.ย.67	4 ก.ค.67	กองช่าง	
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายดงผาสุข - สระสี่เหลี่ยม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 79-035 (ช่วงที่ 2) บ้านดงผาสุข หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 45 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด	150,000	132,000	18,000	✓				1 เม.ย.67	30 มิ.ย.67	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังศาลเจ้าพ่อคำแหง รัชสทางหลวง ท้องถิ่น ขย.ถ 79-072 (ช่วงที่ 5) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย และ ก่อสร้างตามแบบ อบต. กำหนด	150,000	132,000	18,000	✓				19 มี.ค.67	17 มิ.ย.67	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
15	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจร หินคลุก สายริมห้วยกอก บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน กอก อำเภोजัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ	โดยทำการ ปรับปรุงถนน ลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 800 เมตร พร้อมลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 144 ตัน ติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และปรับปรุงตาม แบบ อบต. กำหนด	150,000	-	150,000				✓	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ ทางหมู่บ้าน เปลี่ยนแปลง โครงการพัฒนา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
16	ปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายสำโรงทุ่ง - คงคาล้อม (ช่วงที่ 1) รหัสสายทาง ชย.ถ.79-025 บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ผิวจราจรดินลูกรัง ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง 3 เมตร ยาว 3,000 เมตร พร้อมลงดินลูกรังผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 585 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และปรับปรุงตามแบบ อบต. กำหนด	150,000	150,000	-	✓				13 ก.พ.67	13 เม.ย.67	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
17	ปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร หินคลุก สายทางหนองไผ่ - ไกรกตาแป้น บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ปรับปรุงถนน ลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร พร้อมลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 343 ตัน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และปรับปรุงตามแบบ อบต. กำหนด	150,000	-	150,000				✓	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการทางหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา
18	ปรับปรุงถนนดินลูกรังเรียบ ห้วยลำคันฉู บ้านคงคาล้อม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 475 เมตร หนา 0.15 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรับปรุงตามแบบที่กำหนด	324,765	321,000	3,765	✓				5 เม.ย.67	4 มิ.ย.67	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
19	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางบ้านนายสมพงษ์ เวหน - บ้านนายปิยภัทร ชำนิพงษ์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 21 ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรับปรุงตามแบบอบต. กำหนด	171,000	166,000	5,000	✓				19 เม.ย.67	18 มิ.ย.67	กองช่าง	เงินสะสม
20	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายหน้าบ้านนายเรียน ขาดิบัวใหญ่ บ้านลำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 132 ท่อน และบ่อบำบัดน้ำพร้อมฝาปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 11 บ่อ ก่อสร้างตามแบบที่กำหนด	168,000	-	168,000		✓			24 เม.ย.67	23 มิ.ย.67	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง (เงินสะสม)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
21	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนายนายประสิทธิ์ มัคคัปผลานนท์ - นานางสาวอำคา ลากเกิดบ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์ฐจังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ปรับปรุงถนนลงลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 210 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อนตามแบบที่ อบต. กำหนด	150,000	-	150,000		✓			1 ก.ย.67	1 พ.ย.67	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินสะสม)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
22	ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล สายหนองตู - ตำบลกุดน้ำใส บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ปรับปรุงถนนลงลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 425 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 318.75 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 14 ท่อน ตามแบบที่ อบต. กำหนด	200,000	-	200,000		✓			1 ก.ย.67	1 พ.ย.67	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินสะสม)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
23	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายทางซอยร่วมใจ 10 บ้านกอก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 780 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวม ไม่น้อยกว่า 312 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	200,000	200,000	-	✓				22 ต.ค.67	21 พ.ย.67	กองช่าง	เงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
24	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายทางสระสี่เหลี่ยม - หนองป้อม รหัสสายทาง หลวงทองถิ่น ขย.ถ. 79-051 บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก รวมไม่น้อยกว่า 225 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุก หลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด	150,000	149,000	1,000	✓				3 ก.ย.67	3 ต.ค.67	กองช่าง	เงินสะสม
25	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายทางสระสี่เหลี่ยม - หนองยาใจ รหัสสายทาง หลวงทองถิ่น ขย.ถ. 79-050 บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก รวมไม่น้อยกว่า 225 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุก หลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด	100,000	99,500	500	✓				8 ต.ค.67	7 พ.ย.67	กองช่าง	เงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
26	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายบ้านนายหลองจำแก้ว - ศาลตาปู่ บ้านดงผาสุข หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 780 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 312 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด	200,000	199,500	500	✓				7 ต.ค.67	6 พ.ย.67	กองช่าง	เงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
27	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายทาง โนนทอง - ท่าช้าง - ดอนหลุมปูน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 301.50 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,015 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด	200,000	199,500	500	✓				18 ต.ค.67	17 พ.ย.67	กองช่าง	เงินสะสม
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเรียบลำห้วยกอก - ฌาปนสถานวัดทรงธรรม - สำโรงทุ่ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กกรวมไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร	400,000	399,500	500	✓				5 ส.ค.67	3 พ.ย.67	กองช่าง	เงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนกลางบ้านกอก - บุญชัยฟาร์ม (ช่วงที่ 5) บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร	200,000	199,500	500	✓				5 ส.ค.67	3 พ.ย.67	กองช่าง	เงินสะสม
30	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางใบ น้อยวิเศษ - บ้านนายวิจิต ศรีเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างรางระบายน้ำ 0.30 เมตร ขนาดความสูงรางระบายน้ำ 0.30 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ยาว 60 เมตร	200,000	-	200,000		✓			8 พ.ย.67	5 ก.พ.68	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง (เงินสะสม) ลงนามสัญญาจ้างแล้ว 199,500 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านหลุบจั่ว (ช่วงที่ 2 บ้านนางสมปอง - บ้านนายแสร้) บ้านหลุบจั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 91เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร	200,000	-	200,000		✓			27 พ.ย.67	25 ก.พ.68	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง (เงินสะสม) ลงนามสัญญาจ้างแล้ว 199,500 บาท
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประมุขภิรมย์ชม - บ้านนางสาวนรินทร์ ศรีกุดเวียน บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 35เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร	76,000	-	76,000		✓			26 ธ.ค.67	24 ก.พ.68	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง (เงินสะสม)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวิมลรัตน์ นามเกต - บ้านนางบุญยัง ศรี กุดเวียน บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 37 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 148 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร	80,000	-	80,000		✓			26 ธ.ค.67	24 ก.พ.68	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินสะสม)
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพงษ์ เวहन (ช่วงที่ 3) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร	25,500	-	25,500		✓			26 ธ.ค.67	24 ก.พ.68	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินสะสม)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประจวบ พุดตาล - บ้านนายสุชาติ สง สนธิ (ช่วงที่ 6) บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร	70,000	-	70,000		✓			13 ธ.ค.67	11 ก.พ.68	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินสะสม)
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 79-047 สายทางทุ่งสว่างพัฒนา - เชื่อมถนนสายหนองไผ่ - เต็งเตี้ย (ช่วงบ้านนายทองใบ ชำนิพงษ์) บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 272 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร	148,000	-	148,000		✓			13 ธ.ค.67	13 มี.ค.68	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินสะสม)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมาน ขาลีเครือ - ห้วยลำคันฉู (ช่วงที่ 2) บ้านคงคาล้อม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 91 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร	200,000	199,500	500	✓				6 ส.ค.67	4 พ.ย.67	กองช่าง	เงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายสังวร สิงห์ลา - บ้านนายคุณวุฒิ จันณรงค์ (ช่วงที่ 2) บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 276 ตารางเมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร	400,000	399,500	500		✓			6 ส.ค.67	4 พ.ย.67	กองช่าง	เงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขย.ถ. 79-077 สายทางหนองไผ่ - โกรกตาเป็น (ช่วงที่ 2) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 122 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 610 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร	350,000	-	350,000		✓			26 ธ.ค.67	24 ก.พ.68	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินสะสม)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน เข้า - ออก อาคารสำนักงาน (หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก บ้านกอก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 302 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 1,812 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงาน พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า 185 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	1,128,000	-	1,128,000		✓			18 พ.ย.67	16 ก.พ.68	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง (เงินสะสม) ลงนามสัญญาจ้างแล้ว 840,000 บาท
41	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถังสูงแหล่งน้ำผิวดิน สูบจ่ายตรง บ้านมะเกลือ (คุ้มโนนหัวช้าง) หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถังสูงแหล่งน้ำผิวดิน สูบจ่ายตรง ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน 1 แห่ง ณ คุ้มโนนหัวช้าง บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13	414,400	-	414,400		✓			9 ก.ย.67	8 ธ.ค.67	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง (เงินสะสม) ลงนามสัญญาจ้างแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
42	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกและในพื้นที่ตำบลบ้านกอก	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก และในพื้นที่ตำบลบ้านกอก เช่น ปรับปรุงพื้นที่ ตัดต้นไม้ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	150,000	149,000	1,000	✓				19 มี.ค.67	17 เม.ย.67	กองช่าง	
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม ครอบครัวอยู่ดีมีสุข													
2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน													
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมด้านการกีฬา ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย และป้องกันโรคติดต่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด													
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
1	ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดการจัดระเบียบสังคม	จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์และจัดซื้อสารตรวจยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย 17 หมู่บ้าน	10,000	-	10,000	✓				1 ม.ค.67	30 มิ.ย.67	สำนักปลัด อบต. (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย 17 หมู่บ้าน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
2	ฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	จัดการฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติธรรม ฯ กลุ่มเป้าหมาย เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 150 คน	30,000	29,080	920	✓				29 ก.ค.67	2 ส.ค.67	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
3	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ อบต.บ้านกอก	จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะการใช้ชีวิต ลดพฤติกรรมเสี่ยง จิตอาสา พัฒนาชุมชน และด้านที่เกี่ยวข้อง ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ จำนวน 50 คน	20,000	-	20,000	✓				1 ม.ค.67	30 เม.ย.67	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ บูรณาการร่วมกับโครงการ ส่งเสริมแกนนำเด็กและเยาวชน ต้นแบบด้านสุขภาพ ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านกอก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
4	ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน	20,000	-	20,000	✓				1 มิ.ย.67	30 ก.ย.67	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน	20,000	18,520	1,480	✓				7 ก.ค.67	10 ก.ค. 67	กองสวัสดิการสังคม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
6	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.บ้านกอก	จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในเขต อบต.บ้านกอก จำนวน 17 หมู่บ้าน จำนวน 80 คน	60,000	59,730	270	✓				7 เม.ย.67	11 เม.ย.67	กองสวัสดิการสังคม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
7	ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดทำ ทบทวนปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาหมู่บ้านและขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้านแบบบูรณาการ	ฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และสนับสนุนกระบวนการจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพแผนพัฒนาหมู่บ้าน ทั้ง 17 หมู่บ้าน	10,000	-	10,000	✓				1 พ.ค.67	31 ส.ค.67	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณโดยบูรณาการร่วมกับอำเภอจัดประชุมให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเชื่อมโยงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาอำเภอจัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
8	อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับกลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและคณะทำงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชน	30,000	29,638	362	✓				1 เม.ย.67	5 เม.ย.67	สำนักปลัด	
9	สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรสตรี ตำบลบ้านกอก	โดยอุดหนุนให้กับองค์กรสตรีตำบลบ้านกอก จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ ทักษะด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต และจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มสตรีหมู่บ้านในเขตพื้นที่จำนวน 220 คน โดยอุดหนุนให้กับองค์กรสตรีตำบลบ้านกอก	25,000	25,000	-	✓				1 มิ.ย.67	30 มิ.ย.67	กองสวัสดิการสังคม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
(2) แผนงานเคหะและชุมชน													
1	ส่งเสริมการจัดระบบการกำจัดขยะในครัวเรือนและสร้างพลังชุมชนต่อเนื่อง (หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะในครัวเรือน)	โดยดำเนินการส่งเสริมการคัดแยกขยะนำไปสู่การจัดการขยะอย่างถูกวิธีแบบพึ่งพาตนเอง มีการพัฒนาต่อยอดจากแนวทางการพัฒนาที่เป็นต้นทุนของชุมชนซึ่งประสบความสำเร็จอยู่แล้วเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืน จำนวน 17 หมู่บ้าน	40,000	-	40,000	✓				1 พ.ค. 67	31 ก.ค.67	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณกลุ่มเป้าหมาย 17 หมู่บ้าน
(3) แผนงานสาธารณสุข													
1	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี)	สำรวจจำนวน สุนัข และแมว ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก จำนวน 17 หมู่บ้าน เพื่อขึ้นทะเบียนในการรับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป	9,000	-	9,000	✓				1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการสำรวจโดยไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ได้มีการสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัข/แมว จำนวน 2,800 ตัว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
2	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ถูมือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ และออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 17 หมู่บ้าน	76,000	59,500	16,500	✓				1 ม.ค.67	31 มี.ค.67	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
3	ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก และไข้ซิกา	โดยการจัดซื้อเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อาทิเช่น ทรายอะเบท น้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้กับหน่วยบริการในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านกอก จำนวน 2 แห่ง	130,000	96,700	33,300	✓				1 พ.ค.67	30 ก.ย.67	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
4	การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุดหนุนงบประมาณ ให้หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 17 หมู่บ้าน	340,000	340,000	-	✓				1 เม.ย.67	30 ก.ย.67	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
(4) แผนงานงบกลาง													
1	สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในอัตรา แบบขั้นบันได โดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกเดือน จำนวน 12 เดือน/ปี	12,380,000	12,074,000	306,000	✓				1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	กองสวัสดิการสังคม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
2	สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ	จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้กับผู้พิการที่มีสิทธิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ทุกเดือน จำนวน 12 เดือน/ปี	3,300,000	2,935,000	365,000	✓				1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	กองสวัสดิการสังคม	
3	สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการให้กับผู้พิการที่มีสิทธิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ทุกเดือน จำนวน 12 เดือน/ปี	24,000	20,500	3,500	✓				1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	กองสวัสดิการสังคม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (สปสข.)	สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลและระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ ฯ โดยรับเงินสมทบ จาก อบต.บ้านกอก ตามเกณฑ์ที่กำหนดของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (อบต.บ้านกอก สมทบเงินให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกอก)	147,000	147,000	-	✓				1 ม.ค.67	30 มิ.ย.67	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
(5) แผนงานรักษาความสงบภายใน													
1	เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพิ่มความรู้ความสามารถให้กับสมาชิก อปพร. ในตำบลบ้านกอก จำนวน 60 คน	50,000	-	50,000				✓	-	-	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
2	ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอจตุรัส	โดยจัดให้มีบุคลากรเพื่อช่วยเหลืองานธุรการของสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเผยแพร่ข่าวสาร และวิธีการให้การช่วยเหลือประชาชน ปรับปรุงสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอจตุรัส โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานจัดหาแทน	30,000	30,000	-	✓				1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด อบต.	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
3	จัดตั้งศูนย์รายงาน สถานการณ์จราจรและอยู่เวร ยามช่วงเทศกาล	จัดตั้งศูนย์รายงาน สถานการณ์จราจรฯ เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาล สงกรานต์ฯ ในเขต พื้นที่ ตำบลบ้านกอก จำนวน 1 แห่ง	10,000	-	10,000	✓				1 พ.ย.66	31 พ.ค.67	สำนักปลัด อบต.	โดยไม่ใช้ งบประมาณ จัดตั้งศูนย์ รายงาน สถานการณ์ จราจรฯ เช่น ช่วงเทศกาลปี ใหม่ เทศกาล สงกรานต์ฯ ในเขต พื้นที่ ตำบลบ้านกอก จำนวน 1 แห่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
4	ป้องกันรณรงค์ปฏิบัติตามกฎจราจร	จัดกิจกรรมป้องกันรณรงค์ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น รณรงค์การสวมหมวกกันน็อค และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 17 หมู่บ้าน	10,000	-	10,000	✓				1 พ.ย.66	31 พ.ค.67	สำนักปลัด อบต.	ทำโดยไม่ใช้ งบประมาณ โดยดำเนินการ ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน เกี่ยวกับ ความรู้ในการ ปฏิบัติตาม กฎจราจร ต่างๆ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
5	ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำหนักประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก	โดยทำการ เปลี่ยนถังบรรจุน้ำ ขนาด 8,000 ลิตร เหล็กหนา ขนาด 4 มิลลิเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบถ้วน และตามรายการที่ อบต.กำหนด (เนื่องจากไม่มีรายการในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงสืบราคาจากท้องตลาด)	499,500	425,000	74,500	✓				26 ก.ค.67	23 พ.ย.67	สำนักปลัด อบต.	เงินสะสม
(6) แผนงานสังคมสงเคราะห์													
1	สงเคราะห์ ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส	ดำเนินการให้การช่วยเหลือ การสงเคราะห์ การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ยากไร้ด้อยโอกาส ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	30,000	-	โอนงบประมาณ				✓	-	-	กองสวัสดิการสังคม	เนื่องจาก ไปได้จ่ายเป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
2	ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ผู้ด้อยโอกาส ฐานะยากจน ผู้ประสบความเดือดร้อน ด้านการดำรงชีพ ได้รับการช่วยเหลือสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	50,000	50,000	-	✓				8 ส.ค.67	21 ส.ค.67	กองสวัสดิการสังคม	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง													
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปลอดภัยจากสารเคมี และพัฒนานวัตกรรม													
(1) แผนงานการเกษตร													
1	ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว และจัดทำแปลงสาธิตการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ตำบลบ้านกอก กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป	15,000	6,560	8,440	✓				5 ก.ค.67	10 ก.ค.67	กองส่งเสริมการเกษตร	
2	สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประมง การขยายพันธุ์ปลาและวิธีการเลี้ยงปลา และสัตว์น้ำ จำนวน 50 คน	20,000	16,950	3,050	✓				23 ก.ค.67	26 ก.ค.67	กองส่งเสริมการเกษตร	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
(2) แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ													
1	ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป้าหมายนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน/ปี ประชาชนในท้องถิ่นสร้างรายได้ ไม่น้อยกว่า 50 ครั้วเรือน	100,000	99,175	825	✓				26 มี.ค.67	27 มี.ค.67	สำนักปลัด	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น													
4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)													
(1) แผนงานการศึกษา													
1	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่ตำบลบ้านกอก กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน	50,000	50,000	-	✓				13 ม.ค.67	13 ม.ค.67	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 1.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 3.ค่าหนังสือเรียน 4.ค่าอุปกรณ์การเรียน และ 5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลบ้านกอก จำนวน 3 แห่ง	450,000	245,817	204,183	✓				1 พ.ค.67	31 ส.ค.67	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	สนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก จำนวน 3 แห่ง	1,000,000	583,884	416,116	✓				1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน)	โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน) กรณีสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 4 แห่ง	2,000,000	1,707,350	292,650	✓				1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
5	สนับสนุนอาหารเสริม(นม)	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จำนวน 3 แห่ง และเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ อบต.บ้านกอก จำนวน 4 แห่ง	1,200,000	719,448	480,552	✓				1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ													
1	ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรม เช่น ทำบุญ ตักบาตร ขนทรายเข้าวัด สรงน้ำพระพุทธรูป และ กิจกรรมแห่เทพีสงกรานต์ ขบวนแห่เศรษฐกิจพอเพียง ขบวนแห่พระพุทธรูปคู่บ้าน ฯลฯกลุ่มเป้าหมาย ผู้นำ หมู่บ้าน เด็ก เยาวชนและ ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตำบลบ้านกอกและพื้นที่ใกล้เคียง	80,000	63,850	16,150	✓				12 เม.ย.67	13 เม.ย.67	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
2	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง โดยมีกิจกรรม เช่น ประกวดกระทง ประกวดหุ่นขี้ผึ้ง/นางนพมาศ การแสดง ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำหมู่บ้าน เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบ้านกอกและพื้นที่ใกล้เคียง	80,000	80,000	-	✓				1 พ.ย.66	15 พ.ย.66	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
3	ส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	ส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ โดยมีกิจกรรม เช่น พิธีเปิดขบวนแห่ ประกวดขบวนแห่/แข่งขันประกวดจุดบั้งไฟ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำหมู่บ้าน เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบ้านกอกและพื้นที่ใกล้เคียง	100,000	97,650	2,350	✓				4 พ.ค.67	5 พ.ค.67	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน													
5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน													
(1) แผนงานการเกษตร													
1	กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและปรับปรุงทัศนแหล่งน้ำ	กิจกรรมกำจัดวัชพืชและปรับปรุงทัศนแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 แห่ง	90,000	-	90,000	✓				1 ต.ค.66	31 มี.ค.67	กองส่งเสริมการเกษตร	โดยไม่ใช้งบประมาณกิจกรรมกำจัดวัชพืชและปรับปรุงทัศนแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 แห่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
2	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	50,000	-	50,000	✓				1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	กองส่งเสริมการเกษตร	ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ 1.จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 2.จัดกิจกรรม ณ วัดป่าแจ้ง หมู่ที่ 13 บ้านมะเกลือ
3	ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ และปลูกหญ้าแฝกดูแลป่าและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลบ้านกอก	50,000	49,818	182	✓				1 เม.ย.67	30 ก.ย.67	กองส่งเสริมการเกษตร	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ													
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริการประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น													
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป													
1	ฝึกอบรมพัฒนาประชาธิปไตยและการปกป้องสถาบัน	โดยดำเนินการจัดการฝึกอบรมพัฒนาประชาธิปไตยและการปกป้องสถาบัน ให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน 100 คน	15,000	10,620	4,380	✓				13 ก.ค.67	16 ก.ค.67	สำนักปลัด อบต.	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
2	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน	จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 80 คน	30,000	-	โอนงบประมาณ				✓	-	-	สำนักปลัด อบต.	เนื่องจาก ได้ตั้งงบประมาณดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและภาคีเครือข่ายงานพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
3	เสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	โดยดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ปรับทัศนคติ สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและเผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. บ้านกอก จำนวน 100 คน	20,000	15,600	4,400	✓				1 ก.ค.67	16 ก.ค.67	สำนักปลัด อบต.	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
4	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและภาคีเครือข่ายงานพัฒนาท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและภาคีเครือข่ายงานพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน และหน่วยงานภาคส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง	400,000	398,245	1,755	✓				10 ก.ย.67	13 ก.ย.67	สำนักปลัด อบต.	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
5	อบต. เคลื่อนที่	จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่นอกสถานที่ ให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ความรู้แก่ประชาชน และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก บูรณาการร่วมกับอำเภอจตุรัส และจังหวัดชัยภูมิ	250,000	163,094	86,906	✓				8 ส.ค.67	21 ส.ค.67	สำนักปลัด อบต.	
	รวม		31,807,165	25,502,929	6,244,236								

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้

1. โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวนทั้งหมด 86 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.95
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.23
ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.82

แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการรวม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	42	16	25	-	2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม ครอบครัวอยู่ดี มีสุข	25	22	-	-	2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนา ศักยภาพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	3	3	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	8	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	3	3	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดีมี ประสิทธิภาพ	5	4	-	-	1
รวม	86	56	25	-	5

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 5 โครงการ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการไม่สามารถดำเนินงานได้ และโครงการได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 25 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการดำเนินการติดตามการดำเนินงานของโครงการให้ดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานประจำปี

- สำนัก/กองงาน ที่รับผิดชอบโครงการ รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ หากเกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นต่อไป