

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานและพอเพียงต่อความต้องการของประชาชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 79-041 สายทาง ถนนกลางบ้านกอก -บุญชัย ฟาร์ม (ช่วงที่ 7) บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
2	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทาง แยก ทล.2170 ช่วงสะพานบริเวณบ้านนายโน ถึงสุดคลอง หนองสรวง บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 79 -057 สายทาง รอบบ้านหลุบจิว (ช่วงที่ 4) บ้านนางสมปอง - บ้านนายแสร้ บ้านหลุบจิว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
4	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 79-058 สายทาง วัดมะเกลือ - ศาลเจ้าพ่อขุน นรินทร์สงคราม บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	190,000	-	190,000	
5	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยวิธีลงหินคลุก สายไร่นางสาวมาริน - ไร่นายอุดร บุตรประเสริฐ บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
6	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยวิธีลงหินคลุก สายฟาร์มหมู - บ้านนายปิยภัท ชำนิพงษ์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
7	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายบ้าน นายบุญมา สิทธิเวช - ทางรถไฟ บ้านกอก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 79-052 สายทาง หนองไผ่ - ดอนเป่า บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์รัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
9	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดงผาสุข หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์รัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 79 -072 สายทาง หลังศาลเจ้าพ่อคำแหง (ช่วงที่ 7) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์รัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวุธ ทำวอก - บ้านนายคำสิงห์ เนตรชัยภูมิ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์รัส จังหวัดชัยภูมิ			/	110,000	-	110,000	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนเรียบ ลำห้วยกอก - ฌาปนสถานวัดทรงธรรม - ลำโรงทุ่ง (ช่วงที่ 5) บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์รัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
13	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยวิธีลงหินคลุก จากไร่นางสนิท โฮตา - หินลาดนงแดดแต่ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
14	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 79-047 สายทาง ถนนสายทุ่งสว่าง พัฒนา -เชื่อมถนนสายหนองไม้เต็งเตี้ย (ช่วงบ้านนาย ทองใบ ชำนิพงษ์) บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบล บ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหลอด ลายภูคำ - บ้านนางสมคิด คงสกุล (ช่วงที่ 3) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
16	ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	400,000	-	400,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
17	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเท้าย พร้อมติดตั้งเครนพับไฮดรอลิก		/		125,280	62,640	62,640	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68 - มี.ค.69 (จำนวน 1 คน)
	รวม				2,775,280.00	62,640.00	2,712,640.00	
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม ครอบคลุมอยู่ดีมีสุข								
2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ <input type="checkbox"/> ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น <input type="checkbox"/>								
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมด้านการกีฬา ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย								
และป้องกันโรคติดต่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด								
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
1	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการจัดระเบียบสังคม			/	10,000	-	10,000	
2	ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน			/	20,000	-	20,000	
3	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			/	10,000	-	10,000	
4	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในเขต พื้นที่ อบต.บ้านกอก	/			60,000	60,000	-	
5	สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรสตรี ตำบลบ้านกอก			/	25,000	-	25,000	
6	ฝึกอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่ พร้อมในวัยรุ่นและลดภาวะคลอดก่อนกำหนด			/	10,000	-	10,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
(2) แผนงานเคหะและชุมชน								
1	ส่งเสริมการจัดระบบการกำจัดขยะในครัวเรือนและสร้างพลังชุมชนต่อเนื่อง (หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะในครัวเรือน)			/	20,000	-	20,000	
2	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล		/		600,000	237,451.74	362,548	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69
3	ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถบรรทุกขยะ		/		125,280	62,640	62,640	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69
4	ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ		/		375,840	125,280	250,560	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69
(3) แผนงานสาธารณสุข								
1	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชานารี)	/			9,000	-	9,000	ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์ เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ ใช้งบประมาณ
2	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชานารี	/			76,000	64,025	11,975	
3	ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่นำโดยแมลง			/	100,000	-	100,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
4	การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	/			340,000	340,000	-	ได้สนับสนุน งบประมาณให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท เรียบร้อยแล้ว (โครงการหมู่บ้านละ 3 โครงการ)
(4) แผนงานงบกกลาง								
1	สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		/		12,800,000	7,409,300	5,390,700	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69
2	สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ		/		3,000,000	1,618,800	1,381,200	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69
3	สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์		/		24,000	10,500	13,500	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (สปสช.)	/			170,000	170,000	-	อบต.บ้านกอก ได้ สมทบเงินให้กองทุน หลักประกันสุขภาพฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ กองทุนฯ ดำเนินการ ตามแผนงานตาม โครงการ สปสช.
(5) แผนงานรักษาความสงบภายใน								
1	ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ อำเภอจตุรัส	/			30,000	-	30,000	อบต.บ้านกอก ได้ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอจตุรัส เรียบร้อยแล้ว
2	ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข			/	70,000	-	70,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
3	เด็กบ้านกอกปลอดภัยไม่จมน้ำ	/			70,000	-	70,000	
(6) แผนงานสังคมสงเคราะห์								
1	สงเคราะห์ ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ ประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส			/	10,000	-	10,000	
	รวม				17,955,120.00	10,097,996.74	7,857,123.26	
(7) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
1	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์				70,000		70,000	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง								
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปลอดภัยจากสารเคมี <input type="checkbox"/> และพัฒนานวัตกรรม <input type="checkbox"/>								
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
1	ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงแหล่งท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์			/	100,000	-	100,000	
	รวม				100,000.00	0.00	100,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)								
(1) แผนงานการศึกษา								
1	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ			/	50,000	-	50,000	ไม่ได้จัดงาน เนื่องจาก อยู่ในช่วงการ ดำเนินการจัดการ เลือกตั้งนายก อบต./ สมาชิกสภา อบต.
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))			/	308,250	-	308,250	
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		/		826,875	346,896	479,979	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อุดหนุน อาหารกลางวันโรงเรียน)		/		2,146,400	971,800	1,174,600	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69
5	สนับสนุนอาหารเสริม(นม)		/		1,065,750	442,045.50	623,705	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
6	จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็ก		/		432,000	125,280.00	306,720	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69 (จำนวน 2 คน)
7	จ้างเหมาบริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		/		77,200	19,260.00	57,940	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69
(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
1	ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	/			80,000	78,940	1,060	
2	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	/			80,000	15,500	64,500	
3	ส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ			/	100,000	-	100,000	
	รวม				5,166,475.00	1,999,721.50	3,366,753.50	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน								
5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน								
(1) แผนงานการเกษตร								
1	กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำ			/	30,000	-	30,000	
2	โครงการสนองพระราชดำริ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในงานฐานทรัพยากร ท้องถิ่น			/	20,000	-	20,000	
3	ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ	/			20,000	198,000	-178,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
4	ชุดลอกสระหนองปล้อง บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
	รวม				220,000.00	198,000.00	22,000.00	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ								
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริการประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น								
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป								
1	ฝึกอบรมพัฒนาประชาธิปไตยและการปกป้องสถาบัน			/	10,000	-	10,000	
2	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน			/	15,000	-	15,000	
3	เสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต			/	10,000	-	10,000	
4	จ้างเหมาบริการคนสวน		/		144,000	72,000	72,000	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69 (จำนวน 1 คน)
5	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก		/		156,000	78,000	78,000	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69 (จำนวน 1 คน)
6	จ้างเหมาบริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณพื้นที่สถานที่สำนักงาน อบต.บ้านกอก		/		64,300	16,050	48,250	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
7	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก		/		182,400	91,200	91,200	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69 (จำนวน 1 คน)
(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน								
1	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลประจำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์		/		375,840	49,168.81	326,671	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69
	รวม				957,540	306,419	651,121	
	รวมทั้งสิ้น				27,174,415	12,664,777	14,709,638	