

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานและพอเพียงต่อความต้องการของประชาชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 79-041 สายทาง ถนนกลางบ้านกอก -บุญชัย ฟาร์ม (ช่วงที่ 7) บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
2	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทาง แยก ทล.2170 ช่วงสะพานบริเวณบ้านนายโน ถึงสุดคลอง หนองสรวง บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 79 -057 สายทาง รอบบ้านหลุบจั่ว (ช่วงที่ 4) บ้านนางสมปอง - บ้านนายแสร้ บ้านหลุบจั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
4	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 79-058 สายทาง วัดมะเกลือ - ศาลเจ้าพ่อขุน นรินทร์สงคราม บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	190,000	-	190,000	
5	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยวิธีลงหินคลุก สายไร่นาสาวมาริน - ไร่นายอุดร บุตรประเสริฐ บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
6	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยวิธีลงหินคลุก สายฟาร์มหมู - บ้านนายปิยภัทร ชานิพงษ์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
7	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายบ้าน นายบุญมา สิทธิเวช - ทางรถไฟ บ้านกอก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 79-052 สายทาง นนงไผ่ - ดอนเป้า บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านกอก อำเภोजิตร์ส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
9	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดงผาสุข หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกอก อำเภोजิตร์ส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 79 -072 สายทาง หลังศาลเจ้าพ่อคำแหง (ช่วงที่ 7) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านกอก อำเภोजิตร์ส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวู ท้าวกอก - บ้านนายคำสิงห์ เนตรชัยภูมิ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก อำเภोजิตร์ส จังหวัดชัยภูมิ			/	110,000	-	110,000	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนเรียบ ลำห้วยกอก - ฌาปนสถานวัดทรงธรรม - ลำโรงทุ่ง (ช่วงที่ 5) บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภोजิตร์ส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
13	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยวิธีลงหินคลุก จากไร่นาสวนหิน โธตา - หินลาดนกแดดแต้ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
14	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 79-047 สายทาง ถนนสายทุ่งสว่าง พัฒนา -เชื่อมถนนสายหนองไผ่เตี้ยเตี้ย (ช่วงบ้านนาย ทองใบ ชำนิพงษ์) บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบล บ้านกอก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหลอด ลายภูคำ - บ้านนางสมคิด คงสกุล (ช่วงที่ 3) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
16	ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง ตำบลบ้านกอก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	400,000	-	400,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
17	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขนถ่าย พร้อมติดตั้งเครนพับไฮดรอลิก		/		125,280	62,640	62,640	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68 - มี.ค.69 (จำนวน 1 คน)
	รวม				2,775,280.00	62,640.00	2,712,640.00	
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม ครอบคลุมอยู่ดีมีสุข								
2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น								
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมด้านการกีฬา ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย								
และป้องกันโรคติดต่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด								
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
1	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการจัดระเบียบสังคม		/		10,000	-	10,000	
2	ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน		/		20,000	-	20,000	
3	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		/		10,000	-	10,000	
4	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในเขต พื้นที่ อบต.บ้านกอก	/			60,000	60,000	-	
5	สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรสตรี ตำบลบ้านกอก		/		25,000	-	25,000	
6	ฝึกอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครกไม้ พร้อมในวัยรุ่นและลดภาวะคลอดก่อนกำหนด		/		10,000	-	10,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
(2) แผนงานเคหะและชุมชน								
1	ส่งเสริมการจัดระบบการกำจัดขยะในครัวเรือนและสร้างพลังชุมชนต่อเนื่อง (หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะในครัวเรือน)			/	20,000	-	20,000	
2	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล		/		600,000	237,451.74	362,548	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69
3	ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถบรรทุกขยะ		/		125,280	62,640	62,640	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69
4	ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ		/		375,840	125,280	250,560	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69
(3) แผนงานสาธารณสุข								
1	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี)	/			9,000	-	9,000	ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์ เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ ใช้งบประมาณ
2	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	/			76,000	64,025	11,975	
3	ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่นำโดยแมลง			/	100,000	-	100,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
4	การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	/			340,000	340,000	-	ได้สนับสนุน งบประมาณให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท เรียบร้อยแล้ว (โครงการหมู่บ้านละ 3 โครงการ)
(4) แผนงานงบกลาง								
1	สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		/		12,800,000	7,409,300	5,390,700	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69
2	สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ		/		3,000,000	1,618,800	1,381,200	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69
3	สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์		/		24,000	10,500	13,500	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (สปสช.)	/			170,000	170,000	-	อบต.บ้านกอก ได้ สมทบเงินให้กองทุน หลักประกันสุขภาพฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ กองทุนฯ ดำเนินการ ตามแผนงานตาม โครงการ สปสช.
(5) แผนงานรักษาความสงบภายใน								
1	ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ อำเภอจตุรัส	/			30,000	-	30,000	อบต.บ้านกอก ได้ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอจตุรัส เรียบร้อยแล้ว
2	ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข			/	70,000	-	70,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
3	เด็กบ้านกอกปลอดภัยไม่จมน้ำ	/			70,000	-	70,000	
(6) แผนงานสังคมสงเคราะห์								
1	สงเคราะห์ ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ ประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส			/	10,000	-	10,000	
	รวม				17,955,120.00	10,097,996.74	7,857,123.26	
(7) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
1	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์			/	70,000		70,000	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง								
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปลอดภัยจากสารเคมี และพัฒนานวัตกรรม								
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
1	ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงแหล่งท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์			/	100,000	-	100,000	
	รวม				100,000.00	0.00	100,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)								
(1) แผนงานการศึกษา								
1	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ			/	50,000	-	50,000	ไม่ได้จัดงาน เนื่องจาก อยู่ในช่วงการ ดำเนินการจัดการ เลือกตั้งนายก อบต./ สมาชิกสภา อบต.
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))			/	308,250	-	308,250	
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		/		826,875	346,896	479,979	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อุดหนุน อาหารกลางวันโรงเรียน)		/		2,146,400	971,800	1,174,600	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69
5	สนับสนุนอาหารเสริม(นม)		/		1,065,750	442,045.50	623,705	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
6	จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็ก		/		432,000	125,280.00	306,720	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69 (จำนวน 2 คน)
7	จ้างเหมาบริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		/		77,200	19,260.00	57,940	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69
(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
1	ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	/			80,000	78,940	1,060	
2	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	/			80,000	15,500	64,500	
3	ส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ			/	100,000	-	100,000	
	รวม				5,166,475.00	1,999,721.50	3,366,753.50	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน								
5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน								
(1) แผนงานการเกษตร								
1	กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำ			/	30,000	-	30,000	
2	โครงการสนองพระราชดำริ อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในงานฐานทรัพยากร ท้องถิ่น			/	20,000	-	20,000	
3	ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เถลิงพระเกียรติ	/			20,000	198,000	-178,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
4	ชุดลอกสระหนองปล้อง บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ			/	150,000	-	150,000	
	รวม				220,000.00	198,000.00	22,000.00	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ								
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริการประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น								
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป								
1	ฝึกอบรมพัฒนาประชาธิปไตยและการปกป้องสถาบัน			/	10,000	-	10,000	
2	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน			/	15,000	-	15,000	
3	เสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต			/	10,000	-	10,000	
4	จ้างเหมาบริการคนสวน		/		144,000	72,000	72,000	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69 (จำนวน 1 คน)
5	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก		/		156,000	78,000	78,000	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69 (จำนวน 1 คน)
6	จ้างเหมาบริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณพื้นที่สถานที่สำนักงาน อบต.บ้านกอก		/		64,300	16,050	48,250	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
7	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก		/		182,400	91,200	91,200	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69 (จำนวน 1 คน)
(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน								
1	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลประจำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์		/		375,840	49,168.81	326,671	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68- มี.ค.69
	รวม				957,540	306,419	651,121	
	รวมทั้งสิ้น				27,174,415	12,664,777	14,709,638	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานและพอเพียงต่อความต้องการของประชาชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเลียบลำห้วยกอก- มาปณสถานวัดทรงธรรม - ลำโรงทุ่ง ช่วงที่ 3 บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กรวมไม่น้อยกว่า 269.50 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด	/			150,000	150,000	0	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 79-041 ถนนกลางบ้านกอก- บุญชัยฟาร์ม(ช่วงที่6) บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกอก อำเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต. กำหนด	/			150,000	150,000	0	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.79-057 รอบบ้านหลุมจั่ว (ช่วงที่ 3 บ้านนางสมปอง - บ้านนายแสร้) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 268 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด		/		150,000	0	150,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายจันงค์ มุ่งพันกลาง - บ้านนายโกวิทย์ (ช่วงที่ 3) บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 196 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด		/		110,000	0	110,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายสมศักดิ์ ชาวบัวใหญ่ - บ้านนายบุญ บุตรแสน (ช่วงที่ 3) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 268 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด		/		150,000	0	150,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 79-048 สายทางสายหลัง โรงเรียนทุ่งสว่างวัฒนา (ช่วงที่ 1) บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์ฐ จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ช่วงที่ 1 แยกกลางบ้าน พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง ลูกรังไหล่ทาง ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทางรวม 28 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 112 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทาง และก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด	/			150,000	150,000	0	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางบ้านนายบุญจันทร์ ล้นเหม -บ้านนางบังอร อิ่มแก้ว (ช่วงที่ 2) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์ฐ จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด	/			75,000	75,000	0	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางคำสองทองจำรูญ - นานายขาลี สิงห์ลา บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต. กำหนด	/			48,000	48,000	0	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจ 1 บ้านกอก หมู่ที่ 12 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด	/			122,000	112,000	10,000	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสังวร สิงห์ลา - บ้านนายคุณวุฒิ จันณรงค์ (ช่วงที่ 3) บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบ อบต. กำหนด	/			268,000	268,000	0	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมศักดิ์ - ไร่นาย สำรวย (ช่วงที่ 2) บ้านสระ สีเหลี่ยม หมู่ที่ 14 ตำบล บ้าน กอก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 255 ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ก่อสร้างตาม แบบ อบต.กำหนด		/		150,000	0	150,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายรหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.79-077 สายบ้านหนองไผ่ - โกรกตาแป้น (ช่วงที่ 3) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด	/			150,000	150,000	0	
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 79-072 สายทาง หลังศาลเจ้าพ่อ กำแหง (ช่วงที่ 6) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 255 ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ก่อสร้างตาม แบบ อบต.กำหนด	/			150,000	150,000	0	
รวม						1,823,000	1,253,000	570,000	
รวมทั้งสิ้น						1,823,000	1,253,000	570,000	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานและพอเพียงต่อความต้องการของประชาชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
1	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองป่าสะแกราด(นายนายประสิทธิ์ มีคัคป์ผลานนท์)บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองป่าสะแกราด ชนิด 1 ช่องทาง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ความกว้างคันทาง 5 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต. กำหนด		/		166,000	0	166,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2	ล้อมรั้วลวดหนามรอบพื้นที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ล้อมรั้วลวดหนามรอบพื้นที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ความยาว 620 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด		/		132,000	0	132,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
3	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงจอดรถ(หลังเก่า) องค์การ บริหารส่วนตำบล บ้านกอก ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก ดังนี้ ช่วงที่ 1 มีพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 171 ตาราง เมตร ช่วงที่ 2 มีพื้นที่คอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตร รวม พื้นที่คอนกรีตทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 186 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต. กำหนด	/			104,000	99,000	5,000	
4	ก่อสร้างเสาธงชาติ หน้าที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกอก(หลังใหม่)	โดยทำการ ก่อสร้างเสาธงชาติ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านกอก (หลังใหม่) ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน 1 แห่ง		/		200,000	0	200,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง
5	ก่อสร้างโรงจอดรถ	โดยทำการ ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด		/		447,000	0	447,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง
6	ปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต. บ้านกอก (หลังเก่า)	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. บ้านกอก (หลังเก่า) องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านกอก ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ		/		200,000	0	200,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง
รวม						1,249,000	99,000	1,150,000	
รวมทั้งสิ้น						1,249,000	99,000	1,150,000	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานและพอเพียงต่อความต้องการของประชาชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านกอก (หลังใหม่)	โดยทำการ ก่อสร้างระบบประปา บาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง บริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก	/			490,000	490,000	0	
รวม						490,000	490,000	0	
รวมทั้งสิ้น						490,000	490,000	0	